

Rodungsarbeiten (Ausbau Chämtnerbach 2. Etappe Hochwasserschutz und Revitalisierung) (April 2008)



Im Mai beginnen die Arbeiten der 2. Etappe Ausbau Chämtnerbach. Der Ausbau erstreckt sich von der Brücke Mühlestrasse bis zum Zufluss Walenbach. Das Bachbett wird auf längere Strecken abgesenkt und durchgehend verbreitert. Der Bach erhält somit mehr Raum und das Abflussvermögen wird gesteigert. Gleichzeitig erfährt das Gewässer eine ökologische Aufwertung.



Vorgängig mussten die Bäume und Sträucher entlang des Baches entfernt werden. Um die Arbeit zu erleichtern und den Schnitzelabsatz zu gewährleisten wurde die Fällaktion noch vor Blattaustrieb in Angriff genommen. Mit Hilfe eines Schreitbaggers wurden die gefällten Bäume und Sträucher zusammengeführt und in eine Lastwagenmulde verladen. Auf einem nahe gelegenen Rüstplatz wurde das Stamm- und Astmaterial zu Hackschnitzel verarbeitet. Die 130 m³ Hackschnitzel werden in regionale Schnitzelfeuerungen geliefert.



Nach dem zweitägigen Rodungseinsatz ist der Bach nicht wieder zu erkennen. Nun können die Baumaschinen auffahren und dem Chämtnerbach ein neues Kleid verpassen.