

Dammstrasseninstandstellung in Altikon (April 2010)



Die Dammstrasse ist in den letzten Jahren durch die rege Benützung (Radfahrzeug, Reiter, Gewässerunterhalt, etc.) stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Mehrmals mussten die Schlaglöcher von Hand mit Kies aufgefüllt und angewalzt werden. Eine Totalsanierung des Strassenoberbaus hat sich deshalb aufgedrängt. Zuerst musste der Rand und Mittelstreifen mit einem eingemieteten Grader abgezogen werden. Das abgezogene Material in der Mitte der Strasse hatten wir darauf mit eigenen Geräten aufgeladen und als Baumaterial in einer Uferverbauung verwendet. Anschliessend wurde auf die rund 2,5 km lange Strecke rund 600 m³ frisches Strassenkies aufgetragen und mit dem Grader planiert und mit einer Strassenwalze verdichtet. Nun musste die anschliessend aufgetragene Verschleisschicht für 2-3 Wochen abgesperrt und vor mechanischen Belastungen geschützt werden, damit sie richtig austrocknen und aushärten konnte. Somit steht für die nächsten Jahre dieser Strassenabschnitt wieder optimal für den Gewässerunterhalt, aber auch für die Erholungssuchenden (Biker, Fussgänger, Reiter, etc.) zur Verfügung.